



龙港市华艺制版有限公司迁扩建项目（重新报批）（分期） 竣工环境保护自主验收意见

2025年8月2日，龙港市华艺制版有限公司组织成立验收组，根据《龙港市华艺制版有限公司迁扩建项目（重新报批）（分期）竣工环境保护验收监测报告》，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），严格依照国家和地方有关法律、法规、规章、标准和规范性文件以及《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）和本项目环境影响评价文件及审批文件等的要求，对本项目进行自主验收。验收组现场核查了企业生产和环境保护设施运行情况，审阅了相关资料，听取了有关单位的汇报，经审议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要内容、过程及环保审批情况

龙港市华艺制版有限公司位于龙港新城电雕电镀小微园18幢1802室，主要从事印刷版辊的生产加工。企业原厂址位于浙江省温州市龙港市小包装印刷工业园区18幢3~4号、20幢1~2号，老厂办理了相关评审手续，但未开展验收工作，相关环保手续主要为《苍南县华艺制版有限公司限期治理验收意见》（苍环验〔2006〕27号）、《苍南县电雕电镀小微园建设项目环境影响报告书》（温环建〔2019〕035号）、《龙港市华艺制版有限公司排污许可证》（证书编号：91330327745074960T002P）、《温州市排污权初始有偿使用终结联系单》（编号：2021-016）、《龙港市华艺制版有限公司迁扩建项目环境

影响报告书》等。原企业于 2021 年 8 月 30 日与龙港市自然资源与规划建设局完成排污权交易，并已完成缴款。

企业老厂区于 2022 年 9 月份停产，并于 2024 年 11 月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《龙港市华艺制版有限公司迁扩建项目（重新报批）环境影响报告书》，根据该环评相关内容，企业拟迁至龙港新城电镀小微园 18 幢 1802 室进行生产，于 2F、3F 建设 1 条电镀电雕生产线，总电镀容量共计 22932 升，投产后全厂达到年加工 16 万根印刷版辊的生产规模，劳动定员 80 人，环评于 2024 年 12 月 20 日通过温州市生态环境局审批(温环建〔2024〕132 号)。

本项目于 2025 年 2 月竣工并进行调试，实际劳动定员 40 人，厂区内不设食宿，年生产 300 天，每日生产 12 小时。目前企业生产设备暂未配置齐全，实际产能为年加工 10 万根印刷版辊，实际总镀容为 12348 升。具体建设内容和过程详见验收监测报告，无环境投诉、违法或处罚记录，排污许可证已申领（证书编号：91330327745074960T002P），目前该项目已建的主体工程工况稳定，各环保设施运行正常，具备了环境保护（分期）竣工验收监测的条件。

（二）投资情况

总投资 1000 万元，其中环保投资 51 万元，占比 5.1%。

（三）验收范围

龙港市华艺制版有限公司建设项目已建成部分配套的环境保护设施和措施，本次为分期验收。

二、工程变动情况

与环评（温环建〔2024〕132 号）比较，企业车间实际部分镀槽、

磨床、除油清洗机、抛光机、部分退镀槽等设备未配置完全，卷板机、电焊机等有所调整（详见验收监测报告的 3.2 节），原辅材料用量相应改变（详见验收监测报告的表 3-4）；其他实际建设内容与环境影响评价文件及审批文件的要求基本一致。对照《关于印发制浆造纸等十四行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评〔2018〕6 号），以上调整不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

厂区内已实行雨污分流，并已接通污水管网。项目主要产生生活废水和生产废水。

生产废水主要为除油清洗废水（接入高浓前处理废水管道）、镀镍后水洗废水（接入含镍废水管道）、镀铜后清洗废水（接入含镍废水管道）、镀铬后清洗废水（接入含铬废水收集池）、研磨冲洗废水（接入综合废水管道）、铬抛光冲洗废水（接入含铬废水收集池）、纯水机制备废水（回用于废气喷淋塔喷淋吸收用水和地面清洗用水补充）、退镀后水洗（接入含铬废水收集池）、废气喷淋吸收废水（硫酸雾吸收废水并入综合废水，铬酸雾吸收废水并入含铬废水）、地面清洗废水（接入综合废水管道）、初期雨水经园区污水站初期雨水池收集，并进入污水处理厂综合废水池处理。各类废水分类收集，分质处理（详见验收监测报告的 5.1.1 节），通过明确标识的专用管道架空敷设输送至龙港电雕电镀小微园污水处理站处理达标后通过龙港新城产业集聚区综合废水入海排污口排放。项目生产车间地面已做好防腐、防渗、防漏措施，其他生产区域均已采取地面硬化处理措施。

生活污水（主要污染物为化学需氧量、氨氮等）经化粪池处理后，纳管至龙港市循环经济产业园再生水厂。

（二）废气

项目电镀生产线采取密闭集气措施，主要产生电镀废气和退镀废气（主要污染物包含硫酸雾、铬酸雾）、焊接烟尘、电雕粉尘、有机废气（擦拭、打样工序）。企业设酸雾喷淋塔、铬酸雾喷淋塔、活性炭吸附废气处理设施各1套。

项目擦拭、打样有机废气集气后经活性炭吸附处理后引至25米高空排放；镀镍、镀铜工序产生的酸雾废气汇同退镀废气一并经碱液喷淋塔处理后引至28米高空排放；镀铬工序产生的酸雾废气经铬酸雾净化回收器+两级喷淋塔处理后引至28米高空排放；焊接废气经移动式焊烟净化器处理后，尾气于车间内无组织排放；镀铜后研磨及镀铬后砂带抛光采用自来水连续冲洗，金属尘屑随水流入集水池，铜层布轮抛光经自带布袋除尘处理后，尾气于车间无组织排放；电雕粉尘经电雕机自带吸尘器收集后无组织排放。浓硫酸配酸于镀槽边进行，其产生酸雾无组织排放。废气排放口均已按《排污口规范化整治技术要求》进行设置。

（三）噪声

主要来自设备运行。选用低噪声、低振动设备，对高噪声设备采用吸声、消声、隔声、减振等方式进行降噪，合理布置车间，妥当安排生产时间，加强设备维护保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象。

（四）固体废物

项目产生的固体废物主要为金属废料、焊渣、粉尘收尘、普通包装

物、电镀废渣、废乳化液、废润滑油、含油金属屑、废油桶、危化品包装物、废活性炭、废滤芯、废抹布、手套、废反渗透膜和生活垃圾。金属废料、粉尘收尘和普通包装物收集后外售综合利用；电镀废渣、废乳化液、废润滑油、废油桶、危化品包装物、废活性炭、废滤芯、废抹布、手套，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）进行管理，暂存于厂区危废暂存间，并委托均委托温州市耀晶环境科技有限公司处置；含油金属屑静止除油后，打包压块用于金属冶炼；焊渣、废反渗透膜和生活垃圾委托环卫部门清运处理。

（五）其他环境保护设施和措施

园区污水处理站在已按要求在第一类污染物废水排放口建设重金属在线自动监测设施，废水总排口建设化学需氧量、氨氮、pH等在线自动监测设施和并与当地生态环境管理部门联网。

本项目已委托浙江中蓝环境科技有限公司编制环境突发事件应急预案。本项目设有4个容积1.5立方米的应急桶；园区污水处理站在已设置事故池，容量为1567.4m³。

四、环境保护设施调试效果

（一）废水排放达标情况

验收监测期间（2025年6月4~5日），生活污水排放口化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度和pH值范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值，氨氮、总磷排放浓度小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的标准限值；总氮排放浓度小于《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中标准限值。

项目单位产品实际排水量符合《电镀水污染物排放标准》（DB33/2260-2020）中相关要求。

（二）废气排放达标情况

验收监测期间（2025年6月3~4日），铬酸雾喷淋塔排放口铬酸雾排放浓度低于《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物排放限值要求；酸雾喷淋塔排放口硫酸雾排放浓度低于《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物排放限值要求；打样、擦拭废气排气口非甲烷总烃排放浓度小于《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1标准限值；臭气浓度低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值。

验收监测期间（2025年6月3~4日），厂界无组织排放总悬浮颗粒物、非甲烷总烃、铬酸雾和硫酸雾最高浓度均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，非甲烷总烃最高浓度均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。

（二）噪声排放达标情况

验收监测期间（2025年6月3~4日），西北侧、东南侧厂界昼间环境噪声低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类排放限值。其他侧厂界与其他企业相连，无法布点监测。

（三）固体废物

一般工业固体废物及生活垃圾已经妥善处置。危险废物委托处置合同已签订

（四）污染物排放总量核算

按照当前的生产安排，化学需氧量、氨氮、总氮、总镍、总铬、六价铬、VOCs、碳排放的实际排放总量小于环境影响评价文件及审批文件的核定量。单位产品实际排水量低于《浙江省电镀产业环境准入指导意见（修订）》（浙环发〔2025〕6号）规定的限值。

五、工程建设对环境的影响

附近地表水环境质量、环境空气质量分别满足水环境功能区划分方案、环境空气质量功能区划分方案的要求，附近声环境质量满足《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ640-2012）三级的要求，本项目对周边环境无明显影响。

六、验收结论

龙港市华艺制版有限公司项目环境影响评价手续齐备，环境保护设施已经配套建成，验收监测技术资料基本齐全，验收监测期间主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常、污染物排放达标，环境保护设施的防治环境污染能力总体上满足主体工程的需要。验收组同意，本项目通过分期竣工环境保护自主验收。

七、后续要求

（一）遵照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）及有关规定，完善验收报告的相关内容，及时公开并向生态环境保护主管部门报送相关信息，接受社会监督。

（二）增强环保意识，进一步健全和完善环保管理制度，执行和落实环保工作措施，记录并妥善保存环境管理台账，充分合理地利用原料和能源，杜绝储存、运输和生产过程中的“跑、冒、滴、漏”，减少碳排放，预防、控制和消除污染，保持厂区整洁有序，提升绿化水平。

(三) 按照《大气污染防治工程技术导则》(HJ 2000-2010) 及有关工艺技术规范或污染源控制技术规范, 进一步优化污染治理工艺及参数, 建立健全环保设施管理制度和操作规程, 并严格执行。加强运行监测, 按照排污许可证的规定和排污单位自行监测技术指南等开展自行监测, 落实环境影响评价文件要求, 一旦发现问题, 立即采取有效措施, 确保污染物达标排放。完善电镀生产线的密闭性, 提高集气效率。

(四) 规范设置污染物排放口(源)、监测采样口、环保设施及管道、固体废物暂存场所等的环保标志, 在相应的位置悬挂环保管理制度、操作规程等。规范建设运行监控系统和环保管理信息平台, 废气处理设施设置独立电表。

(五) 若企业后期生产过程中发生原辅材料消耗、产品方案、工艺、设备等重大变化, 或项目生产平面布局有重大调整, 应及时向有关部门报批。

七、验收组人员信息

验收组成员信息详见签到单。

验收组成员签名:

杨李春 叶叶叶 夏夏夏 张张张
陈陈陈 张张张

龙港市华艺制版有限公司

2025年8月2日





会议签到表

会议名称	龙港市华艺制版有限公司迁扩建项目（重新报批）（分期）竣工环境保护验收会				
姓名	单位	职称/职务	电话	身份证号码	
杨李奉	龙港市华艺制版有限公司		13806886848	330327197501120233	
王江	温州新达检测	经理	15167811019	330327199611154169	
王江	温州新达检测	高工	5105738028 5105738028	510122198310281928	
王江	温州生态环境检测	高工	15057156860	331082198601185556	
王江	浙江中德环境科技有限公司	正高	13587620336	230106197212092823	
王江	温州新达检测		13216290571	341182198106075919	