

平阳圣龙印刷厂（普通合伙）年产笔记本、台挂历 50 万本技术改造项目（分期）竣工环境保护自主验收意见

2024 年 6 月 3 日，平阳圣龙印刷厂（普通合伙）组织成立验收组，根据《平阳圣龙印刷厂（普通合伙）年产笔记本、台挂历 50 万本技术改造项目（分期）竣工环境保护验收监测报告》，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规评〔2017〕4 号），严格依照国家和地方有关法律、法规、规章、标准和规范性文件以及《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告 2018 年第 9 号）和本项目环境影响评价文件及审批文件等的要求，对本项目进行自主验收。验收组现场核查了企业生产和环境保护设施运行情况，审阅了相关资料，听取了有关单位的汇报，经审议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要内容、过程及环保审批情况

平阳圣龙印刷厂（普通合伙）是一家专业进行笔记本、台挂历内页生产、销售的企业。企业原位于温州市平阳县腾蛟镇印刷园区 D2 幢后座，租用温州市平阳县海泓纸业有限公司位于平阳县腾蛟镇工业区 D 区 2 幢后座一楼厂房进行生产。企业于 2019 年委托浙江中蓝环境科技有限公司编制《平阳圣龙印刷厂（普通合伙）整治提升项目建设项目环境影响报告表》并取得批文（温环平建[2019]59 号），于 2019 年 10 月完成竣工环境保护验收。

因市场发展需要，企业平阳晖达实业有限公司位于平阳县腾蛟镇文昌路 3 号 1 号楼 1 楼厂房进行生产，总租赁建筑面积 1842m²。2023 年 12 月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《平阳圣龙印刷厂（普通合伙）年产笔记本、台挂历 50 万本技术改造项目环境影响报告表》，



并于2024年3月14日通过了温州市生态环境局的审批（温环平建（2024）42号），项目于2024年3月开工建设，2024年4月竣工同步投入试生产；现阶段由于四开四色印刷机设备暂未进行配置，现实际年产1350吨笔记本、340吨台挂历，本次做分期验收，员工人数为10人，厂区内不设食宿，企业生产实行单班8小时工作制（夜间不生产），年工作日为300天。具体建设内容和过程详见验收监测报告。建设项目主体工程工况稳定且生产负荷达到75%以上，环境保护设施运行正常，具备进行建设项目（分期）竣工环境保护验收监测的条件。

（二）投资情况

本项目总投资260万元，其中环保投资5万元，占比1.92%。

（三）验收范围

平阳圣龙印刷厂（普通合伙）年产笔记本、台挂历50万本技术改造项目已建部分配套环保治理设施。

二、工程变动情况

项目现阶段由于四开四色印刷机设备暂未进行配置，现实际年产1350吨笔记本、340吨台挂历，本次做分期验收，其余建设情况与环评内容基本一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目产生的废水主要为生活污水。本项目生活污水经厂区现有化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排放纳入平阳县水头污水处理厂处理，处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。

（二）废气

项目印刷、擦拭工序收集后引至27米高空排放。



（三）噪声

主要来自设备运行。对高噪声设备采用减振等方式进行降噪，合理布置车间，加强设备维护保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象。

（四）固体废物

本项目产生的固废主要为边角料、废PS版、废抹布和废包装桶；边角料和废PS版收集后外售综合利用；废抹布和废包装桶委托平阳海晟华睿环保有限公司处置。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（一）废水排放达标情况

本项目产生的废水主要为生活污水。本项目生活污水经厂区现有化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排放纳入平阳县水头污水处理厂处理，处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。

验收监测期间，平阳圣龙印刷厂（普通合伙）生活污水排放口排放的化学需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度和pH值范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氨氮和总磷排放浓度低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中浓度限值；总氮排放浓度低于《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。

（二）废气排放达标情况

印刷、擦拭工序收集后引至27米高空排放。

验收监测期间，颗粒物和非甲烷总烃现场监测时，根据实际情况在厂界上下风向布置了4个监测点位，两天八次监测结果中，非甲烷总烃浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放



限值；非甲烷总烃于现场监测时，厂区内（印刷车间出入口）布置了1个监测点位，两天六次监测结果中，非甲烷总烃浓度均符合《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）中A.1规定的限值。

验收监测期间，平阳圣龙印刷厂（普通合伙）印刷、擦拭工序集气后排气筒的监测结果表明，非甲烷总烃的排放浓度低于《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）中表1大气污染物排放限值。

（三）噪声排放达标情况

验收监测期间，厂界东侧、北侧和西侧测点噪声排放值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）昼间3类标准限值要求，厂界南侧与烫金厂相连无法布点。

（四）固体废物处置情况

本项目一般固废和危废废物均已妥善处置。

（五）污染物排放总量核算

本项目化学需氧量、氨氮、总氮和VOCs排放总量均符合环评中总量控制要求。

五、验收结论

平阳圣龙印刷厂（普通合伙）年产笔记本、台挂历50万本技术改造项目环境影响评价手续齐备，环境保护设施已配套建成，验收监测技术资料基本齐全，验收监测期间污染物排放达标，环境保护设施的防治环境污染能力总体上满足主体工程的需要，具备正常运转的条件。验收组同意，本项目通过（分期）竣工环境保护自主验收。

六、后续要求

（一）遵照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规评〔2017〕4号）及有关规定，完善验收报告的相关内容，及时公开并向生态环境保护主管部门报送相关信息，接受社会监督。



(二) 生产设备合理布局，对噪声相对较大的设备必须安装在加有减振垫的隔振设施上，加强减震隔声降噪措施，同时设备之间保持间距，避免噪声叠加影响。

(三) 规范建设危废贮存间，规范设置污染物排放口（源）、监测采样口、环保设施及管道、固体废物暂存场所等的环保标志，在相应的位置悬挂环保管理制度、操作规程等，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

七、验收组人员信息

验收组成员信息详见签到单。

验收组成员签名：

陈世锋 陈世锋 陈世锋

平阳圣龙印刷厂（普通合伙）

2024年6月3日
(普通合伙)



